



COMUNE DI PEIO

Provincia di Trento

DETERMINAZIONE del Funzionario Responsabile del

AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

N° 199/2022 DEL 26/08/2022

Oggetto: **LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE. CUP: G99J21005090007 – CIG LAVORI: 8848363C21. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3 E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3.**

DETERMINAZIONE N° 199 DEL 26/08/2022

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE. CUP: G99J21005090007 – CIG LAVORI: 8848363C21. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3 E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Richiamata la deliberazione giunta n. 129 di data 23 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

1. Si dava atto che la stagione invernale 2020/2021 è stata caratterizzata da abbondanti nevicate e che le copiose nevicate hanno provocato cedimenti e dissesti di varia entità su tutto il territorio comunale ed in particolare sulla strada denominata "Malgamare", strada di accesso ai bacini artificiali del Careser e Malgamare.
2. Si approvava il progetto esecutivo dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e parzialmente dal tecnico comunale incaricato geom. Slanzi Gianpietro, pervenuto al Comune di Peio in data 19 luglio 2021 – prot. n. 5425, che evidenzia una spesa complessiva di Euro 700.000,00, di cui Euro 526.465,72 per lavori ed Euro 173.534,28 per somme a disposizione dell'amministrazione.
3. Si prendeva atto che il verbale di somma urgenza e la relativa integrazione sono già stati inviati alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Prevenzione Rischi e che con nota pervenuta in data 16 giugno 2021, prot. n. 4417, è pervenuto il verbale di sopralluogo.
4. Si dava atto che dal verbale di sopralluogo sopra richiamato risultano sussistenti gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1, di cui alla L.P. n. 9 di data 11 luglio 2011 e pertanto si considerano ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza di cui alla stessa deliberazione per un importo di Euro 400.000,00, rilevando inoltre che la revisione, sistemazione e ripristino delle restanti barriere stradali rimangono in carico al Comune di Peio per una cifra indicativa di Euro 150.000,00 come concordato in sede di sopralluogo e che in merito ai lavori suddetti è stata coinvolta anche Hde e sono stati concordati ulteriori lavori per Euro 150.000,00.
5. Si dava atto che si sarebbe provveduto ad inoltrare formale domanda di contributo alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Prevenzione Rischi.
6. Si dava atto che è intervenuta immediatamente la ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Lover di Campodenno (TN), che si è resa disponibile ad eseguire l'intero intervento come indicato nella nota pervenuta in data 24 giugno 2021 prot. n. 4643, offrendo un ribasso del 3% sul prezzario Pat 2021, lavori ora quantificati nell'importo di Euro 509.375,28, per un importo di aggiudicazione di Euro 494.094,02 oltre agli oneri per la sicurezza di Euro 17.090,44, per Euro 511.184,46 oltre ad IVA 22% di Euro 112.460,58, per complessivi Euro 623.645,04.
7. Si impegnava la spesa complessiva di Euro 700.000,00 al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021, dando atto che trattasi di spesa straordinaria, finanziata con avanzo di amministrazione - parte disponibile, in attesa della formalizzazione della concessione del contributo dal parte della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Prevenzione Rischi e con HDE.
8. Si provvedeva alla regolarizzazione dell'affidamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2, mediante l'assunzione del sub impegno di spesa a favore della ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Lover di Campodenno (TN) per Euro 623.645,04 sull'impegno assunto al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.
9. Si assumevano sull'opera idonei subimpegni di spesa per gli affidamenti di cui alla precedente delibera G.C. n. 98 dd. 28.06.2021 assunti temporaneamente su altro capitolo provvedendo anche all'adeguamento dell'incarico di progettazione all' Ing. Sergio Maini con studio tecnico in Terzolas (TN), in quanto l'incarico iniziale era stato calcolato solo sull'importo riconosciuto dalla PAT nel verbale di sopralluogo per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada che porta da Cogolo alla località Malgamare e non sull'importo dei lavori effettivamente progettati con un incremento del compenso di Euro 5.519,43 oltre a contributo previdenziale 4% (Euro 220,78) e Iva 22% (Euro 1.262,85) per complessivi Euro 7.003,06 rideterminando così la spesa:
 - in Euro 24.793,87 per l'incarico relativo alla progettazione esecutiva dei lavori di messa in sicurezza della strada Ing. Maini Sergio CIG ZD6324775F;
 - in Euro 6.080,02 per l'incarico relativo alla redazione della perizia geologica dott.ssa Zambotti Giuseppina CIG Z023247719; mediante assunzione dei relativi sub-impegni di spesa al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021, rideterminando ad Euro 0,00 gli impegni e gli accertamenti assunti con la citata delibera G.C. n. 908 dd. 28.06.2021.
10. Si provvedeva alla regolarizzazione dell'incarico di direzione lavori informalmente già affidati per l'urgenza, all'Ing. Sergio Maini con studio tecnico in Terzolas (TN), per un importo di Euro 17.884,98 (di cui Euro 12.978,82 per lavori oggetto di finanziamento provinciale ed Euro 4.906,16 per lavori in corso di finanziamento da parte di HDE) oltre a contributo previdenziale 4% (Euro 715,40) e Iva 22% (Euro 4.092,08) per complessivi Euro 22.692,46, mediante assunzione del relativo sub-impegno di spesa al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.
11. Si dava atto che per quanto riguarda i lavori di cui alle voci A3 e A4 è stato coinvolto nella progettazione e lo sarà anche nella direzione lavori il tecnico geom. Slanzi dell'Ufficio Area edilizia pubblica e pertanto si provvede in questa sede alla costituzione del fondo spese tecniche del 2% di Euro 120.957,22 (fondo di cui all'allegato E/3 del CCPL 2002/2005, modificato dall'Accordo di data 25 gennaio 2012 e confermato dall'Accordo di data 01 ottobre 2018) dell'importo di Euro 2.419,14 mediante assunzione del relativo sub-impegno di spesa al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021 e relativo mandato, con contestuale accertamento e reversale di incasso di pari importo sul fondo per la progettazione e direzione lavori con personale interno al capitolo 765 - PCF E.3.05.99.02.001 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.
12. Si affidava pertanto al tecnico geom. Slanzi dell'Ufficio Area Edilizia Pubblica l'incarico di direzione lavori sulle voci A3 e A4.
13. Si dava che, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, all'Autorità Nazionale Anticorruzione è dovuto sia per le stazioni appaltanti sia per le imprese partecipanti, il versamento di un contributo il cui importo a carico del

DETERMINAZIONE N° 199 DEL 26/08/2022

Comune di Peio per l'appalto in questione ammonta ad Euro 375,00 a cui procederà direttamente il Responsabile del Servizio Finanziario con le modalità indicate dalla deliberazione n. 1121 di data 29 dicembre 2020 mediante collegamento alla sezione "Servizio di Riscossione" del sito internet dell'ANAC, dando atto che alla spesa si è provveduto assumendo apposito sub-impegno nell'ambito dello stanziamento di spesa dell'opera, al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.

Visto il contratto di appalto rep. n. 1283 dd. 25 agosto 2021, registrato telematicamente in data 27 agosto 2021 al n. 22934 – serie 1T.

Richiamata la successiva deliberazione giuntale n. 158 di data 27 agosto 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, in seguito ai colloqui intercorsi tra il progettista/direttore lavori, il RUP e il Servizio Prevenzione Rischi, si procedeva:

1. alla ri-approvazione del progetto dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e parzialmente dal tecnico comunale geom. Slanzi Gianpietro, pervenuto al Comune di Peio in data 23 agosto 2021 – prot. n. 6395, che evidenzia un importo complessivo di Euro 700.000,00, di cui Euro 477.048,03 per lavori a base di gara ed Euro 222.951,97 per somme a disposizione dell'amministrazione;
2. alla rettifica l'importo dei lavori affidati alla ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Lover di Campodeno (TN) con contratto rep. n. 1283 dd. 25.08.2021, come segue:
 - Euro 446.158,86 (Euro 459.957,56 lavori a base d'asta – ribasso 3%) oltre agli oneri per la sicurezza di Euro 17.090,44, per un importo di Euro 463.249,30 oltre ad IVA 22% 101.914,85 per complessivi Euro 565.164,15, mediante modifica del subimpegno assunto al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021 con la citata deliberazione giuntale n. 129/2021 (-Euro 58.480,89).
 - Euro 9.199,16 oltre ad IVA 22% di Euro 2.023,82 per complessivi Euro 11.222,98 per oneri Covid (Delibera della Giunta Provinciale n. 726 dd. 29 Maggio 2020), mediante assunzione del relativo subimpegno di spesa al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.

Preso atto che l'investimento è stato reimputato sul bilancio 2022 per effetto del riaccertamento ordinario dei residui.

Preso atto che non sono stati autorizzati subappalti.

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica n. 202 di data 20 ottobre 2021, con la quale si approvava il certificato di pagamento n° 1, relativo allo stato di avanzamento dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE n° 1 del 29 settembre 2021, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e parzialmente dal tecnico comunale geom. Slanzi Gianpietro e assunto al protocollo del Comune di Peio in data 29 settembre 2021 - prot. n. 7434, che evidenzia un importo di Euro 162.700,00.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 220 di data 17 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati concessi alla ditta Crimaldi S.r.l. ulteriori 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, a partire dal 26 ottobre 2021, fissando così il termine di ultimazione lavori al 24 novembre 2021.

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica n. 246 di data 22 dicembre 2021, con la quale si approvava il certificato di pagamento n° 2, relativo allo stato di avanzamento dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE n° 2 del 26 novembre 2021, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e parzialmente dal tecnico comunale geom. Slanzi Gianpietro e assunto al protocollo del Comune di Peio in data 29 novembre 2021 - prot. n. 8848, che evidenzia un importo di Euro 140.500,00.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 16 di data 15 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati concessi alla ditta Crimaldi S.r.l. ulteriori 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, a partire dal 24 marzo 2022, fissando così il termine di ultimazione lavori al 22 maggio 2022.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 58 di data 17 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato all'ing. Maini Sergio l'incarico per la redazione di una perizia di variante.

Preso atto che i lavori sono stati sospesi in data 19 maggio 2022.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 86 di data 21 giugno 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante n. 1 dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e del tecnico comunale geom. Slanzi Gianpietro e assunta al protocollo del Comune di Peio in data 10 giugno 2022 - prot. n. 4586 ed in particolare il quadro economico, che evidenzia una spesa complessiva di Euro 750.000,00, di cui Euro 551.306,00 per lavori a base d'asta (comprensivi degli oneri per la sicurezza di Euro 2.850,57) ed Euro 198.694,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Preso atto che con la stessa deliberazione:

1. Si prendeva atto che risulta una maggior spesa per lavori, ad integrazione di quelli affidati con il contratto rep. n. 1283 di data 25 agosto 2021, registrato telematicamente in data 27 agosto 2021, al n. 22934 serie 1T e rettificato con la deliberazione giuntale n. 158/2021, per l'importo di Euro 88.056,70 oltre ad IVA 22% di Euro 19.372,47 per complessivi Euro 107.429,17, come da atto di sottomissione depositato agli atti, per il quale è stato assunto idoneo sub impegno di spesa a favore della ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Campodeno (TN) al capitolo 3830 - missione 11 - programma 2 - PCF U.2.02.01.09.014 del bilancio 2022, sui fondi impegnati con la citata deliberazione giuntale n. 129/2021, in quanto a livello contabile non è stata effettuata la rettifica di cui alla

DETERMINAZIONE N° 199 DEL 26/08/2022

deliberazione giuntale n. 158/2021, per Euro 58.480,89, sui fondi impegnati con la citata deliberazione giuntale n. 129/2021 per Euro 16.655,74 e sui fondi impegnati con la presente deliberazione per Euro 32.292,54.

2. Si dava atto che, come risulta dall'atto di sottomissione depositato agli atti, per l'esecuzione dei lavori di cui alla citata variante è stata concessa una proroga di n. 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi.

Visto ora lo stato di avanzamento n° 3 dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE per lavori a tutto il giorno 19 maggio 2022, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e parzialmente dal tecnico comunale geom. Slanzi Gianpietro e assunto al protocollo del Comune di Peio in data 18 agosto 2022 - prot. n. 6586, che evidenzia:

▪ LAVORI ESEGUITI	€	517.837,03
▪ DETRAZIONI		
Ritenuta 0,5%	- €	2.589,19
Ammontare certificati precedenti	€	303.200,00
CREDITO IMPRESA arrotondato	€	212.000,00

Vista la fattura n. 33/PA di data 11 agosto 2022, emessa dalla ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Lover di Campodeno (TN), che evidenzia un importo di Euro 212.000,00 oltre ad IVA 22% di Euro 46.640,00 per complessivi Euro 258.640,00, relativa al 3 SAL.

Visto il DURC online, prot. INAIL_33973817 data richiesta 18 luglio 2022, dal quale risulta che la ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Lover di Campodeno (TN) risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Richiamato l'art. 33 della L.P. 2/2016 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg, in materia di verifica della correttezza delle retribuzioni ai fini del pagamento delle rate in acconto o a saldo di contratti pubblici.

Vista la dichiarazione di correttezza retributiva della ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Lover di Campodeno (TN), pervenuta al Comune di Peio in data 11 agosto 2022, prot. n. 6444.

Preso atto che nel caso di pagamenti in acconto l'amministrazione aggiudicatrice deve procedere al pagamento del corrispettivo dovuto al richiedente e contestualmente inviare la dichiarazione all'Apac.

Preso atto che la spesa complessiva di Euro 258.640,00 trova imputazione al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2022/2024 - esercizio 2022 sui fondi subimpegnati con la citata deliberazione giuntale n. 129/2021 per Euro 195.260,15 e per Euro 63.379,85 sui fondi subimpegnati con la citata deliberazione giuntale n. 86/2022.

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..

Visto l'art. 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa.

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Dato atto che al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. «Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il documento unico di programmazione 2022/2024, il bilancio di previsione 2022/2024 e la relativa nota integrativa.

Visti i successivi provvedimenti di variazione.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 di data 05 aprile 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2022/2024 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi e viste le successive modifiche ed integrazioni.

Visto il Decreto Sindacale n. 1 di data 06 aprile 2022 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2022.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 23 aprile 2007 e s.m. e i..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 31 gennaio 2019.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Considerato che il presente atto ha rilevanza in termini contabili e pertanto diventa efficace all'apposizione del relativo visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità Comunale ed ai sensi dell'articolo 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

DETERMINAZIONE N° 199 DEL 26/08/2022

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Dato atto che nello svolgimento dei compiti affidati, il sottoscritto Responsabile, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse (art. 6 bis della L. 241/90 - art. 42 del D.Lgs. 50/2016 - c. 2 art. 6 del Dpr 62/2013) che possano essere percepite come pregiudizio alla imparzialità ed indipendenza di giudizio nello svolgimento dei propri compiti ivi incluse le relazioni personali, commerciali, di amicizia o grave inimicizia, professionali o di titolarità di poteri di gestione; inoltre, conferma di aver preso visione del PTPC e del Codice di comportamento.

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, lo stato di avanzamento n° 3 dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE per lavori a tutto il giorno 19 maggio 2022, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e parzialmente dal tecnico comunale geom. Slanzi Gianpietro e assunto al protocollo del Comune di Peio in data 18 agosto 2022 - prot. n. 6586, che evidenzia:

▪ LAVORI ESEGUITI	€ 517.837,03
▪ DETRAZIONI	
Ritenuta 0,5%	- € 2.589,19
Ammontare certificati precedenti	€ 303.200,00
CREDITO IMPRESA arrotondato	€ 212.000,00
2. Di liquidare il certificato di pagamento n. 3 dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE, contabilizzato con la fattura n. 33/PA di data 11 agosto 2022, emessa dalla ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Lover di Campodенno (TN), che evidenzia un importo di Euro 212.000,00 oltre ad IVA 22% di Euro 46.640,00 per complessivi Euro 258.640,00, relativa al 3 SAL.
3. Di prendere atto della dichiarazione di correttezza retributiva della ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Lover di Campodенno (TN), pervenuta al Comune di Peio in data 11 agosto 2022, prot. n. 6444, ai sensi dell'art. 33 della L.P. 2/2016 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg, in materia di verifica della correttezza delle retribuzioni ai fini del pagamento delle rate in acconto o a saldo di contratti pubblici.
4. Di dare atto che nel caso di pagamenti in acconto l'amministrazione aggiudicatrice deve procedere al pagamento del corrispettivo dovuto al richiedente e contestualmente inviare la dichiarazione all'Apac.
5. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 258.640,00 trova imputazione al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2022/2024 - esercizio 2022 sui fondi subimpegnati con la citata deliberazione giunta n. 129/2021 per Euro 195.260,15 e per Euro 63.379,85 sui fondi subimpegnati con la citata deliberazione giunta n. 86/2022.
6. Di dare atto che al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i., «Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. **(CUP: G99J21005090007 – CIG LAVORI: 8848363C21).**
7. Di dare atto che alla presente determinazione va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.
8. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - ♦ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ♦ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..

Peio, 26/08/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BEVILACQUA dott. RINO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento di contabilità.

Impegno di spesa / accertamento:

E /U	Esercizio	Capitolo	Articolo	PDC Finanziario	Anno	Importo	Codice
------	-----------	----------	----------	-----------------	------	---------	--------

Peio, 26/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to PRETTI rag. TIZIANA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e art. 16 del vigente Regolamento dell'informazione sull'attività comunale attraverso la rete civica comunale e di gestione dell'albo pretorio elettronico, si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo informatico per giorni 10 consecutivi dal 26/08/2022 al 05/09/2022.

Peio, 26/08/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BEVILACQUA dott. RINO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Peio, 26/08/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

BEVILACQUA dott. RINO