



COMUNE DI PEIO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 34 DEL 21.03.2023

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE. CUP: G99J21005090007 – CIG LAVORI: 8848363C21. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI, SALDO SPESE TECNICHE E APPROVAZIONE QUADRO SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA.

L'anno Duemilaventitre, addì Ventuno, del mese di Marzo, alle ore 17:00, nella sala delle riunioni presso la sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRETTI ALBERTO	SINDACO	Presente
MORESCHINI PAOLO	VICESINDACO	Presente
PEGOLOTTI SIMONE	ASSESSORE	Presente
MARINI VIVIANA	ASSESSORE	Presente
MARTINOLLI GIANPIETRO	ASSESSORE	Presente

Presenti: n. 5

Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Bevilacqua Rino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pretti Alberto, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE.
CUP: G99J21005090007 – CIG LAVORI: 8848363C21.
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI, SALDO SPESE TECNICHE E APPROVAZIONE QUADRO SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione giunta n. 129 di data 23 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

1. Si dava atto che la stagione invernale 2020/2021 è stata caratterizzata da abbondanti nevicate e che le copiose nevicate hanno provocato cedimenti e dissesti di varia entità su tutto il territorio comunale ed in particolare sulla strada denominata "Malgamare", strada di accesso ai bacini artificiali del Careser e Malgamare.
2. Si approvava il progetto esecutivo dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e parzialmente dal tecnico comunale incaricato geom. Slanzi Gianpietro, pervenuto al Comune di Peio in data 19 luglio 2021 – prot. n. 5425, che evidenzia una spesa complessiva di Euro 700.000,00, di cui Euro 526.465,72 per lavori ed Euro 173.534,28 per somme a disposizione dell'amministrazione.
3. Si prendeva atto che il verbale di somma urgenza e la relativa integrazione sono già stati inviati alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Prevenzione Rischi e che con nota pervenuta in data 16 giugno 2021, prot. n. 4417, è pervenuto il verbale di sopralluogo.
4. Si dava atto che dal verbale di sopralluogo sopra richiamato risultano sussistenti gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1, di cui alla L.P. n. 9 di data 11 luglio 2011 e pertanto si considerano ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza di cui alla stessa deliberazione per un importo di Euro 400.000,00, rilevando inoltre che la revisione, sistemazione e ripristino delle restanti barriere stradali rimangono in carico al Comune di Peio per una cifra indicativa di Euro 150.000,00 come concordato in sede di sopralluogo e che in merito ai lavori suddetti è stata coinvolta anche Hde e sono stati concordati ulteriori lavori per Euro 150.000,00.
5. Si dava atto che si sarebbe provveduto ad inoltrare formale domanda di contributo alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Prevenzione Rischi.
6. Si dava atto che è intervenuta immediatamente la ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Lover di Campodенno (TN), che si è resa disponibile ad eseguire l'intero intervento come indicato nella nota pervenuta in data 24 giugno 2021 prot. n. 4643, offrendo un ribasso del 3% sul prezzario Pat 2021, lavori ora quantificati nell'importo di Euro 509.375,28, per un importo di aggiudicazione di Euro 494.094,02 oltre agli oneri per la sicurezza di Euro 17.090,44, per Euro 511.184,46 oltre ad IVA 22% di Euro 112.460,58, per complessivi Euro 623.645,04.
7. Si impegnava la spesa complessiva di Euro 700.000,00 al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021, dando atto che trattasi di spesa straordinaria, finanziata con avanzo di amministrazione - parte disponibile, in attesa della formalizzazione della concessione del contributo dal parte della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Prevenzione Rischi e con HDE.
8. Si provvedeva alla regolarizzazione dell'affidamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2, mediante l'assunzione del sub impegno di spesa a favore della ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Lover di Campodенno (TN) per Euro 623.645,04 sull'impegno assunto al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.
9. Si assumevano sull'opera idonei subimpegni di spesa per gli affidamenti di cui alla precedente delibera G.C. n. 98 dd. 28.06.2021 assunti temporaneamente su altro capitolo provvedendo anche all'adeguamento dell'incarico di progettazione all' Ing. Sergio Maini con studio tecnico in Terzolas (TN), in quanto l'incarico iniziale era stato calcolato solo sull'importo riconosciuto dalla PAT nel verbale di sopralluogo per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada che porta da Cogolo alla località Malgamare e non sull'importo dei lavori effettivamente progettati con un incremento del compenso di Euro 5.519,43 oltre a contributo previdenziale 4% (Euro 220,78) e Iva 22% (Euro 1.262,85) per complessivi Euro 7.003,06 rideterminando così la spesa:
 - in Euro 24.793,87 per l'incarico relativo alla progettazione esecutiva dei lavori di messa in sicurezza della strada Ing. Maini Sergio CIG ZD6324775F;
 - in Euro 6.080,02 per l'incarico relativo alla redazione della perizia geologica dott.ssa Zambotti Giuseppina CIG Z023247719; mediante assunzione dei relativi sub-impegni di spesa al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021, rideterminando ad Euro 0,00 gli impegni e gli accertamenti assunti con la citata delibera G.C. n. 908 dd. 28.06.2021.
10. Si provvedeva alla regolarizzazione dell'incarico di direzione lavori informalmente già affidati per l'urgenza, all'Ing. Sergio Maini con studio tecnico in Terzolas (TN), per un importo di Euro 17.884,98 (di cui Euro 12.978,82 per lavori oggetto di finanziamento provinciale ed Euro 4.906,16 per lavori in corso di finanziamento da parte di HDE) oltre a contributo previdenziale 4% (Euro 715,40) e Iva 22% (Euro 4.092,08) per complessivi Euro 22.692,46, mediante assunzione del relativo sub-impegno di spesa al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.
11. Si dava atto che per quanto riguarda i lavori di cui alle voci A3 e A4 è stato coinvolto nella progettazione e lo sarà anche nella direzione lavori il tecnico geom. Slanzi dell'Ufficio Area edilizia pubblica e pertanto si provvede in questa sede alla costituzione del fondo spese tecniche del 2% di Euro 120.957,22 (fondo di cui all'allegato E/3 del CCPL 2002/2005, modificato dall'Accordo di data 25 gennaio 2012 e confermato dall'Accordo di data 01 ottobre 2018) dell'importo di Euro 2.419,14 mediante assunzione del relativo sub-impegno di spesa al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021 e relativo mandato, con contestuale accertamento e reversale di incasso di pari importo sul fondo per la progettazione e direzione lavori con personale interno al capitolo 765 - PCF E.3.05.99.02.001 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.
12. Si affidava pertanto al tecnico geom. Slanzi dell'Ufficio Area Edilizia Pubblica l'incarico di direzione lavori sulle voci A3 e A4.
13. Si dava che, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, all'Autorità Nazionale Anticorruzione

è dovuto sia per le stazioni appaltanti sia per le imprese partecipanti, il versamento di un contributo il cui importo a carico del Comune di Peio per l'appalto in questione ammonta ad Euro 375,00 a cui procederà direttamente il Responsabile del Servizio Finanziario con le modalità indicate dalla deliberazione n. 1121 di data 29 dicembre 2020 mediante collegamento alla sezione "Servizio di Riscossione" del sito internet dell'ANAC, dando atto che alla spesa si è provveduto assumendo apposito sub-impegno nell'ambito dello stanziamento di spesa dell'opera, al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.

Visto il contratto di appalto rep. n. 1283 dd. 25 agosto 2021, registrato telematicamente in data 27 agosto 2021 al n. 22934 serie 1T.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 158 di data 27 agosto 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si procedeva alla ri-approvazione del progetto dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITÀ MALGAMARE, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e parzialmente del tecnico comunale geom. Slanzi Gianpietro, pervenuto al Comune di Peio in data 23 agosto 2021 - prot. n. 6395, che evidenzia un importo complessivo di Euro 700.000,00, di cui Euro 477.048,03 per lavori a base di gara ed Euro 222.951,97 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Preso atto che con la citata deliberazione giuntale n. 158/2021 si rettificava l'importo dei lavori affidati alla ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Lover di Campodenno (TN), come segue:

- Euro 446.158,86 (Euro 459.957,56 lavori a base d'asta - ribasso 3%) oltre agli oneri per la sicurezza di Euro 17.090,44, per un importo di Euro 463.249,30 oltre ad IVA 22% 101.914,85 per complessivi Euro 565.164,15, mediante modifica del subimpegno assunto al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021 con la citata deliberazione giuntale n. 129/2021 (- Euro 58.480,89).
- Euro 9.199,16 oltre ad IVA 22% di Euro 2.023,82 per complessivi Euro 11.222,98 per oneri Covid (Delibera della Giunta Provinciale n. 726 dd. 29 Maggio 2020), mediante assunzione del relativo subimpegno di spesa al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 213 di data 10 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state modificate le modalità di finanziamento della spesa come segue:

- Euro 100.000,00 con contributo Hydro Dolomiti Energia S.r.l. con sede in Trento, come da comunicazione prot. n. 7385 di data 28 settembre 2021.
- Euro 382.944,89 con contributo provinciale, come da determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della Provincia Autonoma di Trento n. 4705 di data 08 ottobre 2021.
- Euro 217.055,11 con avanzo di amministrazione - parte disponibile.

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Segreteria - Affari Generali n. 296 di data 31 dicembre 2021, con la quale:

1. Si dava atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 213 di data 10 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva alla modifica delle modalità di finanziamento dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITÀ MALGAMARE dell'importo di Euro 700.000,00, come segue:
 - Euro 100.000,00 contributo di Hydro Dolomiti Energia S.r.l. con sede in Trento, come da comunicazione prot. n. 7385 di data 28 settembre 2021;
 - Euro 382.944,89 contributo provinciale, come da determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della Provincia Autonoma di Trento n. 4705 di data 08 ottobre 2021;
 - Euro 217.055,11 avanzo di amministrazione - parte disponibile;ma che erroneamente non sono stati effettuati gli accertamenti dei due contributi.
2. Si provvedeva in merito precisando che:
 - il contributo di Hydro Dolomiti Energia S.r.l. con sede in Trento di Euro 100.000,00 viene accertato al capitolo 1491 - PCF E.4.02.03.03.999 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021;
 - il contributo provinciale di Euro 382.944,89 viene accertato al capitolo 1136 - PCF E.4.02.01.02.001 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica n. 202 di data 20 ottobre 2021, con la quale è stato approvato il certificato di pagamento n° 1, relativo allo stato di avanzamento n° 1 del 29 settembre 2021, per lavori a tutto il giorno 28 agosto 2021, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e parzialmente dal tecnico comunale geom. Slanzi Gianpietro e assunto al protocollo del Comune di Peio in data 29 settembre 2021 - prot. n. 7434, che evidenzia un importo di Euro 162.700,00.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 220 di data 17 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati concessi alla ditta Crimaldi S.r.l. ulteriori 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, a partire dal 26 ottobre 2021, fissando così il termine di ultimazione lavori al 24 novembre 2021.

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica n. 246 di data 22 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il certificato di pagamento n° 2, relativo allo stato di avanzamento n° 2 del 29 novembre 2021, per lavori a tutto il giorno 26 novembre 2021, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e parzialmente dal tecnico comunale geom. Slanzi Gianpietro e assunto al protocollo del Comune di Peio in data 29 novembre 2021 - prot. n. 8848, che evidenzia un importo di Euro 140.500,00.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 16 di data 15 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati concessi alla ditta Crimaldi S.r.l. ulteriori 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, a partire dal 24 marzo 2022, fissando così il termine di ultimazione lavori al 22 maggio 2022.

Preso atto che la spesa è stata oggetto di riaccertamento ordinario dei residui con reimputazione sul bilancio 2022.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 58 di data 17 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato all'ing. Maini Sergio l'incarico per la redazione di una perizia di variante.

Preso atto che i lavori sono stati sospesi in data 19 maggio 2022.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 86 di data 21 giugno 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante n. 1 dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e del tecnico comunale geom. Slanzi Gianpietro e assunta al protocollo del Comune di Peio in data 10 giugno 2022 - prot. n. 4586 ed in particolare il quadro economico, che evidenzia una spesa complessiva di Euro 750.000,00, di cui Euro 551.306,00 per lavori a base d'asta (comprensivi degli oneri per la sicurezza di Euro 2.850,57) ed Euro 198.694,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Preso atto che con la stessa deliberazione:

1. Si prendeva atto che risulta una maggior spesa per lavori, ad integrazione di quelli affidati con il contratto rep. n. 1283 di data 25 agosto 2021, registrato telematicamente in data 27 agosto 2021, al n. 22934 serie 1T e rettificato con la deliberazione giuntale n. 158/2021, per l'importo di Euro 88.056,70 oltre ad IVA 22% di Euro 19.372,47 per complessivi Euro 107.429,17, come da atto di sottomissione depositato agli atti, per il quale è stato assunto idoneo sub impegno di spesa a favore della ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Campodeno (TN) al capitolo 3830 - missione 11 - programma 2 - PCF U.2.02.01.09.014 del bilancio 2022, sui fondi impegnati con la citata deliberazione giuntale n. 129/2021, in quanto a livello contabile non è stata effettuata la rettifica di cui alla deliberazione giuntale n. 158/2021, per Euro 58.480,89, sui fondi impegnati con la citata deliberazione giuntale n. 129/2021 per Euro 16.655,74 e sui fondi impegnati con la presente deliberazione per Euro 32.292,54.
2. Si dava atto che, come risulta dall'atto di sottomissione depositato agli atti, per l'esecuzione dei lavori di cui alla citata variante è stata concessa una proroga di n. 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi.

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Segreteria - Affari Generali n. 199 di data 26 agosto 2022, con la quale si approvava lo stato di avanzamento n° 3 dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE per lavori a tutto il giorno 19 maggio 2022, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e parzialmente dal tecnico comunale geom. Slanzi Gianpietro e assunto al protocollo del Comune di Peio in data 18 agosto 2022 - prot. n. 6586, e si liquidava il certificato di pagamento n. 3, che evidenzia un importo di Euro 212.000,00.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 224 di data 13 dicembre 2022, con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante n. 2 dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e del tecnico comunale geom. Slanzi Gianpietro e assunta al protocollo del Comune di Peio in data 30 novembre 2022 - prot. n. 9545 ed in particolare il quadro economico, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale e che evidenzia una spesa complessiva di Euro 750.000,00, di cui Euro 556.278,44 per lavori a base d'asta (comprensivi degli oneri per la sicurezza di Euro 28.152,15) ed Euro 193.721,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Preso atto che con la stessa deliberazione si prendeva atto che non risultavano complessivamente maggiori spese a carico del bilancio comunale, ma che risulta una maggior spesa per lavori, ad integrazione di quelli affidati con il contratto rep. n. 1283 di data 25 agosto 2021, registrato telematicamente in data 27 agosto 2021, al n. 22934 serie 1T e rettificato con la deliberazione giuntale n. 158/2021, per l'importo di Euro 4.972,44 oltre ad IVA 22% di Euro 1.093,94 per complessivi Euro 6.066,38, come da atto di sottomissione depositato agli atti, per il quale è stato assunto idoneo sub impegno di spesa a favore della ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Campodeno (TN) al capitolo 3830 - missione 11 - programma 2 - PCF U.2.02.01.09.014 del bilancio 2022, sui fondi impegnati con la citata deliberazione giuntale n. 86/2022.

Preso atto che la perizia approvata con la citata deliberazione giuntale n. 224 di data 13 dicembre 2022 fa riferimento unicamente alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali ai sensi del comma 4 dell'art. 35 della L.P. 6/2022.

Visto il verbale di ultimazione lavori di data 17 novembre 2022.

Vista la contabilità finale dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE, a firma dell'ing. Sergio Maini con studio tecnico in Terzolas (TN), pervenuta al Comune di Peio in data 28 febbraio 2023, prot. n. 1486, che evidenzia un importo complessivo di lavori eseguiti di Euro 542.791,68 oltre ad Iva 22% oltre all'importo di Euro 13.486,76 oltre ad IVA 22% relativo alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali ai sensi del comma 4 dell'art. 35 della L.P. 6/2022, con un importo da liquidare al netto degli acconti già corrisposti di Euro 41.078,44 oltre ad IVA 22%.

Visto il certificato di regolare esecuzione, a firma del tecnico incaricato ing. Sergio Maini, pervenuto al Comune di Peio in data 02 marzo 2023, prot. n. 1583, depositato agli atti, che certifica che i LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Campodeno (TN) per un importo di Euro 542.791,68 oltre ad Iva 22% oltre all'importo di Euro 13.486,76 oltre ad IVA 22% relativo alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali ai sensi del comma 4 dell'art. 35 della L.P. 6/2022.

Vista la dichiarazione di data 01 marzo 2023, pervenuta nella stessa data prot. n. 1555, a firma dell'ing. Sergio Maini, il quale dichiara che l'adeguamento della D.L. di cui alla deliberazione giuntale n. 129/2021 di Euro 2.914,16 oltre a INARCASSA 4% e IVA 22% per

complessivi Euro 3.697,49 non è dovuto e pertanto si provvede a reintegrare di Euro 3.697,49 la prenotazione di impegno di spesa assunto con la citata deliberazione giunta n. 86/2022.

Vista la relazione del direttore lavori sul conto finale a firma dell'ing. Sergio Maini pervenuta in data 02.03.2023, prot. n. 1586, nella quale risulta il calcolo degli oneri Covid di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 726/2020, dell'importo di Euro 8.918,38 oltre ad IVA 22% di Euro 1.962,04 per complessivi Euro 10.880,42, importo per il quale si assume idoneo sub impegno di spesa a favore della ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Campodenno (TN) al capitolo 3830 - missione 11 - programma 2 - PCF U.2.02.01.09.014 del bilancio 2022, sui fondi impegnati con la citata deliberazione giunta n. 86/2022.

Viste ora le seguenti fatture emesse dalla ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Campodenno (TN):

- n. 9/PA di data 01.03.2023, dell'importo di Euro 27.591,68 oltre ad IVA 22% di Euro 6.070,17 per complessivi Euro 33.661,85 relativa al saldo spettante per i LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE;
- n. 10/PA di data 01.02.2023, dell'importo di Euro 13.486,76 oltre ad IVA 22% di Euro 2.967,09 per complessivi Euro 16.453,85 relativa all'importo di cui alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali ai sensi del comma 4 dell'art. 35 della L.P. 6/2022;
- n. 11/PA di data 01.03.2023, dell'importo di Euro 8.918,38 oltre ad IVA 22% di Euro 1.962,04 per complessivi Euro 10.880,42 relativa agli oneri Covid di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 726/2020.

Richiamato l'art. 33 della L.P. 2/2016 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg, in materia di verifica della correttezza delle retribuzioni ai fini del pagamento delle rate in acconto o a saldo di contratti pubblici.

Vista la dichiarazione di correttezza retributiva della ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Campodenno (TN) pervenuta al Comune di Peio in data 07 marzo 2023, prot. n. 1701.

Preso atto che nel caso di pagamenti a saldo l'amministrazione aggiudicatrice deve inviare la dichiarazione all'Apac ed attendere la comunicazione di esito regolare della verifica.

Preso atto che la dichiarazione è stata inviata ad Apac con nota di data 07 marzo 2023, prot. n. 1701.

Vista ora la comunicazione di esito regolare della verifica di Apac, pervenuta al Comune di Peio in data 10 marzo 2023, prot. n. 1789.

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle citate fatture.

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 60.996,12 trova imputazione al capitolo 3830 - missione 11 - programma 2 - PCF U.2.02.01.09.014 del bilancio 2022 sui fondi impegnati con le deliberazioni giuntali n. 86/2022, n. 224/2022 e con il presente provvedimento.

Visto il DURC ON LINE, numero protocollo INAIL_37395577, data richiesta 16 marzo 2023, che attesta che la ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Campodenno (TN), risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Viste ora le seguenti fatture emesse dall'ing. Sergio Maini con studio tecnico in Terzolas (TN) relative al saldo spettante per la direzione lavori dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE:

- n. 2 di data 01 marzo 2023, dell'importo di Euro 6.646,23 oltre a Cassa 4% di Euro 265,85 e IVA 22% di Euro 1.520,66 per complessivi Euro 8.432,74;
- n. 3 di data 01 marzo 2023, dell'importo di Euro 3.339,83 oltre a Cassa 4% di Euro 133,59 e IVA 22% di Euro 764,15 per complessivi Euro 4.237,57.

Visto il certificato di regolarità contributiva emesso da INARCASSA in data 14 marzo 2023, assunto al protocollo del Comune di Peio in data 14 marzo 2023 al n. 1952, con il quale si attesta che l'ing. Sergio Maini risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'Associazione stessa per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 12.670,31 trova imputazione al capitolo 3830 - missione 11 - programma 2 - PCF U.2.02.01.09.014 del bilancio 2022 sul subimpegno assunto con la citata deliberazione giunta n. 129 di data 23 luglio 2021.

Visto l'avviso ai creditori prot. n. 9236 di data 18 novembre 2022.

Vista la nota prot. n. 9917 di data 15 dicembre 2022, con la quale il segretario comunale attesta che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenuti opposizioni, osservazioni, reclami, ricorsi ed eccezioni.

Visto il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE, che evidenzia un importo complessivo dell'intervento di Euro 749.999,99 e che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.

Preso atto che la spesa complessiva di Euro 749.999,99 è stata così finanziata:

- Euro 100.000,00 contributo di Hydro Dolomiti Energia S.r.l. con sede in Trento, come da comunicazione prot. n. 7385 di data 28 settembre 2021;
- Euro 382.944,89 contributo provinciale, come da determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della Provincia Autonoma di Trento n. 4705 di data 08 ottobre 2021;
- Euro 267.055,10 avanzo di amministrazione - parte disponibile.

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..

Visto l'art. 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa.

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Dato atto che al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. «Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. **(CUP: G99J21005090007 – CIG LAVORI: 8848363C21)**

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il documento unico di programmazione 2022/2024, il bilancio di previsione 2022/2024 e la relativa nota integrativa.

Visti i successivi provvedimenti di variazione.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 di data 05 aprile 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2022/2024 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi e viste le successive modifiche ed integrazioni.

Visto il Decreto Sindacale n. 1 di data 06 aprile 2022 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2022, valido anche per l'anno 2023 fino all'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 251 di data 27 dicembre 2022 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è preso atto che dal 01 gennaio 2023 il Comune agisce in regime di esercizio provvisorio.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale;
 - il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Vista l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, espressa ai sensi dell'articolo 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 23 aprile 2007 e s.m. e i..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 31 gennaio 2019.

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la contabilità finale dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE, a firma dell'ing. Sergio Maini con studio tecnico in Terzolas (TN), pervenuta al Comune di Peio in data 28 febbraio 2023, prot. n. 1486, che evidenzia un importo complessivo di lavori eseguiti di Euro 542.791,68 oltre ad Iva 22% oltre all'importo di Euro 13.486,76 oltre ad IVA 22% relativo alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali ai sensi del comma 4 dell'art. 35 della L.P. 6/2022, con un importo da liquidare al netto degli acconti già corrisposti di Euro 41.078,44 oltre ad IVA 22%.

2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione, a firma del tecnico incaricato ing. Sergio Maini, pervenuto al Comune di Peio in data 02 marzo 2023, prot. n. 1583, depositato agli atti, che certifica che i LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Campodenno (TN) per un importo di Euro 542.791,68 oltre ad Iva 22% oltre all'importo di Euro 13.486,76 oltre ad IVA 22% relativo alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali ai sensi del comma 4 dell'art. 35 della L.P. 6/2022.
3. Di prendere atto della dichiarazione di correttezza retributiva della ditta sopracitata e descritta nelle premesse del presente atto, ai sensi dell'art. 33 della L.P. 2/2016 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg, in materia di verifica della correttezza delle retribuzioni ai fini del pagamento delle rate in acconto o a saldo di contratti pubblici.
4. Di dare atto che nel caso di pagamenti a saldo l'amministrazione aggiudicatrice deve inviare la dichiarazione all'Apac ed attendere la comunicazione di esito regolare della verifica (nota di data 07 marzo 2023, prot. n. 1701).
5. Di prendere atto della comunicazione di esito regolare della verifica di Apac, pervenuta al Comune di Peio in data 10 marzo 2023, prot. n. 1789.
6. Di prendere atto della dichiarazione di data 01 marzo 2023, pervenuta nella stessa data prot. n. 1555, a firma dell'ing. Sergio Maini, il quale dichiara che l'adeguamento della D.L. di cui alla deliberazione giuntale n. 129/2021 di Euro 2.914,16 oltre a INARCASSA 4% e IVA 22% per complessivi Euro 3.697,49 non è dovuto e pertanto si provvede a reintegrare di Euro 3.697,49 la prenotazione di impegno di spesa assunto con la citata deliberazione giuntale n. 86/2022.
7. Di prendere atto della relazione del direttore lavori sul conto finale a firma dell'ing. Sergio Maini pervenuta in data 02.03.2023, prot. n. 1586, nella quale risulta il calcolo degli oneri Covid di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 726/2020, dell'importo di Euro 8.918,38 oltre ad IVA 22% di Euro 1.962,04 per complessivi Euro 10.880,42, importo per il quale si assume idoneo sub impegno di spesa a favore della ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Campodenno (TN) al capitolo 3830 - missione 11 - programma 2 - PCF U.2.02.01.09.014 del bilancio 2022, sui fondi impegnati con la citata deliberazione giuntale n. 86/2022.
8. Di liquidare le seguenti fatture emesse dalla ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Campodenno (TN):
 - n. 9/PA di data 01.03.2023, dell'importo di Euro 27.591,68 oltre ad IVA 22% di Euro 6.070,17 per complessivi Euro 33.661,85 relativa al saldo spettante per i LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE;
 - n. 10/PA di data 01.02.2023, dell'importo di Euro 13.486,76 oltre ad IVA 22% di Euro 2.967,09 per complessivi Euro 16.453,85 relativa all'importo di cui alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali ai sensi del comma 4 dell'art. 35 della L.P. 6/2022;
 - n. 11/PA di data 01.03.2023, dell'importo di Euro 8.918,38 oltre ad IVA 22% di Euro 1.962,04 per complessivi Euro 10.880,42 relativa agli oneri Covid di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 726/2020.
9. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 60.996,12 trova imputazione al capitolo 3830 - missione 11 - programma 2 - PCF U.2.02.01.09.014 del bilancio 2022 sui fondi impegnati con le deliberazioni giuntali n. 86/2022, n. 224/2022 e con il presente provvedimento.
10. Di liquidare le seguenti fatture emesse dall'ing. Sergio Maini con studio tecnico in Terzolas (TN) relative al saldo spettante per la direzione lavori dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE:
 - n. 2 di data 01 marzo 2023, dell'importo di Euro 6.646,23 oltre a Cassa 4% di Euro 265,85 e IVA 22% di Euro 1.520,66 per complessivi Euro 8.432,74;
 - n. 3 di data 01 marzo 2023, dell'importo di Euro 3.339,83 oltre a Cassa 4% di Euro 133,59 e IVA 22% di Euro 764,15 per complessivi Euro 4.237,57.
11. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 12.670,31 trova imputazione al capitolo 3830 - missione 11 - programma 2 - PCF U.2.02.01.09.014 del bilancio 2022 sul subimpegno assunto con la citata deliberazione giuntale n. 129 di data 23 luglio 2021.
12. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE, che evidenzia un importo complessivo dell'intervento di Euro 749.999,99 e che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, dando atto che risulta un'economia di Euro 0,01 derivante da FPV-avanzo di amministrazione parte disponibile.
13. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 749.999,99 è stata così finanziata:
 - Euro 100.000,00 contributo di Hydro Dolomiti Energia S.r.l. con sede in Trento, come da comunicazione prot. n. 7385 di data 28 settembre 2021;
 - Euro 382.944,89 contributo provinciale, come da determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della Provincia Autonoma di Trento n. 4705 di data 08 ottobre 2021;
 - Euro 267.055,10 avanzo di amministrazione - parte disponibile.
14. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della Provincia

Autonoma di Trento e ad Hydro Dolomiti Energia S.r.l. con sede in Trento per la liquidazione del saldo del contributo spettante.

15. Di dare atto che al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i., «Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. **(CUP: G99J21005090007 – CIG LAVORI: 8848363C21)**
16. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m.
17. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, comma 2 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.
18. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 183 comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Peio, 21/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BEVILACQUA dott. RINO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Peio, 21/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to PRETTI rag. TIZIANA

Impegno di spesa / accertamento:

E /U	Esercizio	Capitolo	Articolo	PDC Finanziario	Anno	Importo	Codice
U	2023	3830	0	U.2.02.01.09.014	2022	10.880,42	034GC/1

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Pretti Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bevilacqua dott. Rino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **24/03/2023** al giorno **03/04/2023**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bevilacqua dott. Rino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno **04 aprile 2023**, ad ogni effetto di Legge, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bevilacqua dott. Rino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Peio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bevilacqua dott. Rino

Allegato

alla

deliberazione della Giunta comunale

n. 34 dd. 21 marzo 2023

IL SINDACO
f.to Alberto Pretti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Rino Bevilacqua

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO		
PROGETTO ESECUTIVO - PRIMA APPROVAZIONE		
LAVORI A BASE D'ASTA		
A1	Lavori di somma urgenza (Contributo PAT)	284.306,17 €
	Ribasso contrattuale 3,00%	-
A2	Sicurezza	10.389,76 €
		294.695,93 €
A3	Interventi stradali (Comune di Peio)	117.518,86 €
	Ribasso contrattuale 3,00%	-
A4	Sicurezza	3.438,36 €
		120.957,22 €
A5	Interventi stradali (Compartecipazione HDE Srl)	107.550,26 €
	Ribasso contrattuale 3,00%	-
A6	Sicurezza	3.262,32 €
		110.812,58 €
A	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	526.465,72 €

SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Oneri aziendali per sicurezza Covid-19 (2%)
B2	Imprevisti
	Spese tecniche sui lavori di somma urgenza a contributo PAT
B3	progettazione lavori contributo PAT
B4	direzione lavori lavori contributo PAT
B5	relazione geologica contributo PAT
B6	cassa 4% sulla progettazione
B7	iva 22% sulle spese tecniche progettazione
B8	cassa 4% sulla direzione lavori
B9	iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori
B10	cassa 2% sulla relazione geologica
B11	iva 22% sulle spese tecniche relazione geologica
	Spese tecniche sui lavori finanziati direttamente dal Comune di Peio
B12	progetto e DL 2% (u.t.)
	Spese tecniche sui lavori per i quali è richiesta la compartecipazione alla spesa da parte di HDE Srl
B13	progettazione lavori HDE
B14	direzione lavori lavori HDE
B15	cassa 4% sulla progettazione
B16	iva 22% sulle spese tecniche progettazione
B17	cassa 4% sulla direzione lavori
B18	iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori
B19	
B20	
B21	
B22	
B23	
B24	
B25	
B26	Contributo ANAC
B27	IVA sul totale dei lavori (22% di A+B1+B2)
B28	Risparmio su IVA e su oneri aziendali Covid-19
B29	Imprevisti e arrotondamento
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

A+B	TOTALE LAVORI	700.000,00 €
	TOTALE COMPLESSIVO/AUTORIZZATO	700.000,00 €
	Economie di contratto (ribasso 3%)	- €

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO		
CONTRATTO		
LAVORI A BASE D'ASTA		
A1	Lavori di somma urgenza (Contributo PAT)	284.306,17 €
	Ribasso contrattuale 3,00%	-
A2	Sicurezza	10.389,76 €
		286.166,74 €
A3	Interventi stradali (Comune di Peio)	117.518,86 €
	Ribasso contrattuale 3,00%	-
A4	Sicurezza	3.438,36 €
		117.431,65 €
A5	Interventi stradali (Compartecipazione HDE Srl)	107.550,26 €
	Ribasso contrattuale 3,00%	-
A6	Sicurezza	3.262,32 €
		107.586,07 €
A	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	511.184,46 €

SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Oneri aziendali per sicurezza Covid-19 (2%)
B2	Imprevisti
	Spese tecniche sui lavori di somma urgenza a contributo PAT
B3	progettazione lavori contributo PAT
B4	direzione lavori lavori contributo PAT
B5	relazione geologica contributo PAT
B6	cassa 4% sulla progettazione
B7	iva 22% sulle spese tecniche progettazione
B8	cassa 4% sulla direzione lavori
B9	iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori
B10	cassa 2% sulla relazione geologica
B11	iva 22% sulle spese tecniche relazione geologica
	Spese tecniche sui lavori finanziati direttamente dal Comune di Peio
B12	progetto e DL 2% (u.t.)
	Spese tecniche sui lavori per i quali è richiesta la compartecipazione alla spesa da parte di HDE Srl
B13	progettazione lavori HDE
B14	direzione lavori lavori HDE
B15	cassa 4% sulla progettazione
B16	iva 22% sulle spese tecniche progettazione
B17	cassa 4% sulla direzione lavori
B18	iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori
B19	
B20	
B21	
B22	
B23	
B24	
B25	
B26	Contributo ANAC
B27	IVA sul totale dei lavori (22% di A+B1+B2)
B28	Risparmio su IVA e su oneri aziendali Covid-19
B29	Imprevisti e arrotondamento
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

A+B	TOTALE LAVORI	684.718,74 €
	TOTALE COMPLESSIVO/AUTORIZZATO	700.000,00 €
	Economie di contratto (ribasso 3%)	15.281,26 €

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO		
PRIMA MODIFICA AL CONTRATTO (GC 158/2021)		
LAVORI A BASE D'ASTA		
A1	Lavori di somma urgenza (Contributo PAT)	255.297,31 €
	Ribasso contrattuale 3,00%	-
A2	Sicurezza	10.389,76 €
		258.028,15 €
A3	Interventi stradali (Comune di Peio)	106.955,43 €
	Ribasso contrattuale 3,00%	-
A4	Sicurezza	3.438,36 €
		107.185,13 €
A5	Interventi stradali (Compartecipazione HDE Srl)	97.704,85 €
	Ribasso contrattuale 3,00%	-
A6	Sicurezza	3.262,32 €
		98.036,02 €
A	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	463.249,30 €

SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Oneri aziendali per sicurezza Covid-19 (2%)
B2	Imprevisti
	Spese tecniche sui lavori di somma urgenza a contributo PAT
B3	progettazione lavori contributo PAT
B4	direzione lavori lavori contributo PAT
B5	relazione geologica contributo PAT
B6	cassa 4% sulla progettazione
B7	iva 22% sulle spese tecniche progettazione
B8	cassa 4% sulla direzione lavori
B9	iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori
B10	cassa 2% sulla relazione geologica
B11	iva 22% sulle spese tecniche relazione geologica
	Spese tecniche sui lavori finanziati direttamente dal Comune di Peio
B12	progetto e DL 2% (u.t.)
	Spese tecniche sui lavori per i quali è richiesta la compartecipazione alla spesa da parte di HDE Srl
B13	progettazione lavori HDE
B14	direzione lavori lavori HDE
B15	cassa 4% sulla progettazione
B16	iva 22% sulle spese tecniche progettazione
B17	cassa 4% sulla direzione lavori
B18	iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori
B19	
B20	
B21	
B22	
B23	
B24	
B25	
B26	Contributo ANAC
B27	IVA sul totale dei lavori (22% di A+B1+B2)
B28	Risparmio su IVA e su oneri aziendali Covid-19
B29	Imprevisti e arrotondamento
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

A+B	TOTALE LAVORI	686.201,27 €
	TOTALE COMPLESSIVO/AUTORIZZATO	700.000,00 €
	Economie di contratto (ribasso 3%)	13.798,73 €

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO		
SECONDA MODIFICA AL CONTRATTO (GC 86/2022)		
LAVORI A BASE D'ASTA		
A1	Lavori di somma urgenza (Contributo PAT)	287.680,29 €
	Ribasso contrattuale 3,00%	-
A2	Sicurezza	13.159,52 €
		292.209,40 €
A3	Interventi stradali (Comune di Peio)	152.141,11 €
	Ribasso contrattuale 3,00%	-
A4	Sicurezza	6.848,51 €
		154.425,39 €
A5	Interventi stradali (Compartecipazione HDE Srl)	104.969,73 €
	Ribasso contrattuale 3,00%	-
A6	Sicurezza	2.850,57 €
		104.671,21 €
A	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	551.306,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Oneri aziendali per sicurezza Covid-19 (2%)
B2	Imprevisti
	Spese tecniche sui lavori di somma urgenza a contributo PAT
B3	progettazione lavori contributo PAT
B4	direzione lavori lavori contributo PAT
B5	relazione geologica contributo PAT
B6	cassa 4% sulla progettazione
B7	iva 22% sulle spese tecniche progettazione
B8	cassa 4% sulla direzione lavori
B9	iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori
B10	cassa 2% sulla relazione geologica
B11	iva 22% sulle spese tecniche relazione geologica
	Spese tecniche sui lavori finanziati direttamente dal Comune di Peio
B12	progetto e DL 2% (u.t.)
	Spese tecniche sui lavori per i quali è richiesta la compartecipazione alla spesa da parte di HDE Srl
B13	progettazione lavori HDE
B14	direzione lavori lavori HDE
B15	cassa 4% sulla progettazione
B16	iva 22% sulle spese tecniche progettazione
B17	cassa 4% sulla direzione lavori
B18	iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori
	Adeguamento spese tecniche per variante
B19	Adeguamento spese tecniche redazione variante
B20	cassa 4% sulla progettazione
B21	iva 22% sulle spese tecniche progettazione
B22	Adeguamento spese tecniche direzione lavori
B23	cassa 4% sulla progettazione
B24	iva 22% sulle spese tecniche progettazione
B25	Contributo ANAC
B26	IVA sul totale dei lavori (22% di A+B1+B2)
B27	Risparmio su IVA e su oneri aziendali Covid-19
B28	Imprevisti e arrotondamento
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

A+B	TOTALE LAVORI	750.000,00 €
	TOTALE COMPLESSIVO/AUTORIZZATO	750.000,00 €
	Economie di contratto (ribasso 3%)	- €

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO		
TERZA MODIFICA AL CONTRATTO (GC 224/2022)		
LAVORI A BASE D'ASTA		
A1	Lavori di somma urgenza (Contributo PAT)	286.109,05 €
	Ribasso contrattuale 3,00%	-
A2	Sicurezza	14.591,75 €
		292.117,53 €
A3	Interventi stradali (Comune di Peio)	139.049,84 €
	Ribasso contrattuale 3,00%	-
A4	Sicurezza	10.449,81 €
		145.328,15 €
A5	Interventi stradali (Compartecipazione HDE Srl)	105.397,33 €
	Ribasso contrattuale 3,00%	-
A6	Sicurezza	3.110,59 €
		105.346,00 €
A7	Sovrapprezzo comma 4 art.35 L.P. 6/2022	13.486,76 €
A	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	556.278,44 €

SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Oneri aziendali per sicurezza Covid-19 (2%)
B2	Imprevisti
	Spese tecniche sui lavori di somma urgenza a contributo PAT
B3	progettazione lavori contributo PAT
B4	direzione lavori lavori contributo PAT
B5	relazione geologica contributo PAT
B6	cassa 4% sulla progettazione
B7	iva 22% sulle spese tecniche progettazione
B8	cassa 4% sulla direzione lavori
B9	iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori
B10	cassa 2% sulla relazione geologica
B11	iva 22% sulle spese tecniche relazione geologica
	Spese tecniche sui lavori finanziati direttamente dal Comune di Peio
B12	progetto e DL 2% (u.t.)
	Spese tecniche sui lavori per i quali è richiesta la compartecipazione alla spesa da parte di HDE Srl
B13	progettazione lavori HDE
B14	direzione lavori lavori HDE
B15	cassa 4% sulla progettazione
B16	iva 22% sulle spese tecniche progettazione
B17	cassa 4% sulla direzione lavori
B18	iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori
	Adeguamento spese tecniche per variante
B19	Adeguamento spese tecniche redazione variante
B20	cassa 4% sulla progettazione
B21	iva 22% sulle spese tecniche progettazione
B22	Adeguamento spese tecniche direzione lavori
B23	cassa 4% sulla progettazione
B24	iva 22% sulle spese tecniche progettazione
B25	Contributo ANAC
B26	IVA sul totale dei lavori (22% di A+B1+B2)
B27	Risparmio su IVA e su oneri aziendali Covid-19
B28	Imprevisti e arrotondamento
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

A+B	TOTALE LAVORI	750.000,00 €
	TOTALE COMPLESSIVO/AUTORIZZATO	750.000,00 €
	Economie di contratto (ribasso 3%)	- €

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO		
SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
LAVORI A BASE D'ASTA		
A1	Lavori di somma urgenza (Contributo PAT)	286.109,05 €
	Ribasso contrattuale 3,00%	-
A2	Sicurezza	14.591,75 €
		292.117,53 €
A3	Interventi stradali (Comune di Peio)	139.049,84 €
	Ribasso contrattuale 3,00%	-
A4	Sicurezza	10.449,81 €
		145.328,15 €
A5	Interventi stradali (Compartecipazione HDE Srl)	105.397,33 €
	Ribasso contrattuale 3,00%	-
A6	Sicurezza	3.110,59 €
		105.346,00 €
A7	Sovrapprezzo comma 4 art.35 L.P. 6/2022	13.486,76 €
A	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	556.278,44 €

SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Oneri aziendali per sicurezza Covid-19 (2%)
B2	Imprevisti
	Spese tecniche sui lavori di somma urgenza a contributo PAT
B3	progettazione lavori contributo PAT
B4	direzione lavori lavori contributo PAT
B5	relazione geologica contributo PAT
B6	cassa 4% sulla progettazione
B7	iva 22% sulle spese tecniche progettazione
B8	cassa 4% sulla direzione lavori
B9	iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori
B10	cassa 2% sulla relazione geologica
B11	iva 22% sulle spese tecniche relazione geologica
	Spese tecniche sui lavori finanziati direttamente dal Comune di Peio
B12	progetto e DL 2% (u.t.)
	Spese tecniche sui lavori per i quali è richiesta la compartecipazione alla spesa da parte di HDE Srl
B13	progettazione lavori HDE
B14	direzione lavori lavori HDE
B15	cassa 4% sulla progettazione
B16	iva 22% sulle spese tecniche progettazione
B17	cassa 4% sulla direzione lavori
B18	iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori
	Adeguamento spese tecniche per variante
B19	Adeguamento spese tecniche redazione variante
B20	cassa 4% sulla progettazione
B21	iva 22% sulle spese tecniche progettazione
B22	Adeguamento spese tecniche direzione lavori
B23	cassa 4% sulla progettazione
B24	iva 22% sulle spese tecniche progettazione
B25	Contributo ANAC
B26	IVA sul totale dei lavori (22% di A+B1+B2)
B27	Risparmio su IVA e su oneri aziendali Covid-19
B28	Imprevisti e arrotondamento
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

A+B	TOTALE LAVORI	749.999,99 €
	TOTALE COMPLESSIVO/AUTORIZZATO	750.000,00 €
	Economie di contratto (ribasso 3%)	- €