



COMUNE DI PEIO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 194 DEL 13.09.2023

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO IN LOCALITA' PRABON. CUP: G97H23000210007 – CIG: 9953282C22. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1.

L'anno Duemilaventitre, addì Tredici, del mese di Settembre, alle ore 17:00, nella sala delle riunioni presso la sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRETTI ALBERTO	SINDACO	Presente
MORESCHINI PAOLO	VICESINDACO	Presente
PEGOLOTTI SIMONE	ASSESSORE	Presente
MARINI VIVIANA	ASSESSORE	Presente
MARTINOLLI GIANPIETRO	ASSESSORE	Presente

Presenti: n. 5

Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Endrizzi Carlo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pretti Alberto, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO IN LOCALITA' PRABON.
CUP: G97H23000210007 – CIG: 9953282C22.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione giuntale n. 137 di data 11 luglio 2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN LOCALITA' PRABON, a firma dell'ing. Luca Mengon, pervenuto al Comune di Peio in data 07 luglio 2023, prot. n. 5088, ed in particolare il quadro economico che evidenzia una spesa complessiva di Euro 160.000,00, di cui Euro 124.663,91 (di cui oneri per la sicurezza di Euro 3.559,70) ed Euro 35.336,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione, spesa interamente finanziata dalla Provincia Autonoma di Trento sulla base della convenzione sottoscritta in data .

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica n. 101 di data 20 luglio 2023, con la quale:

1. Si approvava il verbale di gara telematica procedura n. 118734 di data 20 luglio 2023, generato dal sistema MERCURIO della PAT, depositato agli atti, dal quale si evince che la ditta aggiudicataria dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN LOCALITA' PRABON è risultata la ditta Costruzioni Edili di Caserotti Iginio & C. S.n.c. con sede in Peio (TN).
2. Si prendeva atto dell'aggiudicazione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN LOCALITA' PRABON alla ditta Costruzioni Edili di Caserotti Iginio & C. S.n.c. con sede in Peio (TN), che ha presentato un ribasso del 6,050% sul prezzo a base di gara di Euro 121.104,21 (di cui Euro 3.559,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo di aggiudicazione di Euro 113.777,41 oltre agli oneri per la sicurezza di Euro 3.559,70 per complessivi Euro 117.337,11, al netto del ribasso percentuale come indicato, esclusa l'IVA.
3. Si affidava la Direzione Lavori all'Ufficio Tecnico comunale-Area Edilizia Privata (geom. Delpero Luca).

Visto il contratto rep. n. 1335 di data 17 agosto 2023, registrato telematicamente in data 17 agosto 2023 al n. 19638 – Serie 1T.

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Segreteria – Affari Generali n. 211 di data 05 settembre 2023, con la quale si affidava all'Ufficio Tecnico Comunale - Area Edilizia Pubblica (geom. Slanzi Gianpietro) l'incarico per la redazione di una perizia di variante dei LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' PRABON P.F. 1746/ C.C.COGOLO.

Vista ora la perizia di variante n. 1 dei LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' PRABON P.F. 1746/ C.C.COGOLO, a firma del geom. Gianpietro Slanzi, assunta al protocollo del Comune di Peio in data 07 settembre 2023 al n. 7130 ed in particolare il quadro economico, che evidenzia una spesa complessiva di Euro 160.000,00, di cui Euro 126.752,51 per lavori a base d'asta (comprensivi degli oneri per la sicurezza di Euro 3.559,70) ed Euro 33.247,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione:

		PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
A1	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA PREZZI PAT 2022	€ 121.104,21	€ 121.104,21	€ 131.125,93
A2	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 3.559,70	€ 3.559,70	€ 3.559,70
	RIBASSO D'ASTA 6,05%		-7.326,80 €	-€ 7.933,12
	TOTALE LAVORI (A1 e A2)	€ 124.663,91	€ 117.337,11	€ 126.752,51
B1	IMPREVISTI	€ 1.283,63	€ 1.283,63	
B2	DIREZIONE LAVORI - UFFICIO TECNICO (48% DEL 2%)	€ 5.000,00	€ 1.196,77	€ 1.292,98
B3	CONTRIBUTO C.N.P.A.I.A.	€ 200,00		
B4	IVA 22% di B1, B2, B3	€ 28.852,46	€ 26.096,56	€ 27.885,55
B5	CONTRIBUTO ANAC		€ 35,00	€ 35,00
B6	ECONOMIE DI CONTRATTO		€ 14.050,93	3.316,82 €
B7	PERIZIA DI VARIANTE (calcolo il 52% del 2% su € 68.955,33)			717,14 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B6)	€ 35.336,09	€ 42.662,90	33.247,49 €
	TOTALE	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €

Visto l'art. 27 comma 2 lettera c) della L.P. n. 2 di data 09 marzo 2016, che testualmente cita:

“2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura di appalto nei seguenti casi:

c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE.”.

Preso atto che il presente provvedimento non comporta complessivamente maggiori spese.

Preso atto che il presente provvedimento non comporta complessivamente maggiori spese, ma che risultano comunque maggiori lavori dell'importo di Euro 9.415,40 oltre ad IVA 22% di Euro 2.071,39 per complessivi Euro 11.486,79, che vengono affidati direttamente alla ditta COSTRUZIONI EDILI DI CASEROTTI IGINIO E C. SNC con sede in Peio (TN) ad integrazione di quelli affidati con contratto rep. n. 1335 di data 17 agosto 2023, registrato telematicamente in data 17 agosto 2023 al n. 19638 – Serie 1T e impegnati al capitolo al capitolo 3388 – PCF. U.2.02.01.09.012 missione 10 – programma 5 - annualità 2023 sulla prenotazione di spesa assunta con la citata deliberazione giuntale n. 137/2023, precisando che l'obbligazione diventa esigibile entro il 31 dicembre 2023.

Visto l'atto di sottomissione n. 1 allegato agli atti di perizia, che con il presente provvedimento si approva.

Ritenuto di concedere alla ditta COSTRUZIONI EDILI DI CASEROTTI IGINIO E C. SNC con sede in Peio (TN) ulteriori n. 10 (dieci) giorni per la conclusione dei lavori.

Visto il DURC online, prot. INAIL_39956476 data richiesta 18 agosto 2023, dal quale risulta che la ditta Costruzioni Edili di Caserotti Iginio & C. S.n.c. con sede in Peio (TN) risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Preso atto che l'articolo 2 dell'Accordo di data 25 gennaio 2012 - Fondo per la progettazione e la direzione lavori e definizione di costo preventivo di un'opera o lavoro -, testualmente cita:

"1 Gli enti destinatari del presente Accordo costituiscono un fondo pari al 2% del costo preventivato delle opere e/o lavori. Ai fini del suddetto computo si considerano:

- a) l'importo del costo di progetto;*
 - b) l'importo del costo rilevabile dalla documentazione contabile per i lavori e le opere non soggette alle procedure di approvazione del progetto di cui alla lettera a).*
- 2 Il fondo di cui al comma 1 è ripartito negli anni in cui si realizzano le opere e/o lavori sulla base degli stati di avanzamento liquidati nell'anno di riferimento, secondo i criteri di cui ai seguenti commi. Analogo criterio si applica con riguardo alla liquidazione di tutti i compensi incentivanti, sia correlati alla progettazione/direzione lavori che alla sicurezza.*
 - 3 Il fondo di cui al comma 1 è quantificato al lordo degli oneri per contributi previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione e ripartito al netto degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali. Al netto degli oneri, il fondo di cui al comma 1 risulta pari all'1,4% del costo preventivato delle opere e/o lavori.*
 - 4 Alla formazione del fondo di cui al comma 1 partecipano le quote di costo delle opere riferibili ad apporti tecnici esterni nella misura del 30%.*
 - 5 È definito costo preventivo di un'opera o lavoro l'importo complessivo di progetto, inclusa la manodopera (anche se computata al termine), al netto delle somme a disposizione dell'Amministrazione (espropriazioni, imprevisti, oneri fiscali, spese tecniche).*
 - 6 Per costo degli stati di avanzamento si intende l'importo lordo delle opere, al netto degli oneri fiscali."*

Preso atto che con la deliberazione della Giunta comunale n. 137 dd. 11 luglio 2023 veniva calcolato il Fondo spese tecniche per la Direzione Lavori affidata all'Ufficio Tecnico – Area Edilizia privata erroneamente nell'importo di Euro 1.296,50, calcolando la percentuale del 52% del 2%, ma che in realtà la percentuale della D.L. è il 48% del 2% per un importo di Euro 1.292,98, e che alla regolarizzazione per la minor spesa di Euro 3,52 si provvederà in sede di liquidazione del Fondo spese tecniche.

Preso atto inoltre che le spese tecniche per la Direzione lavori e per la redazione della perizia sono ricomprese nel costo dell'opera:

- per la Direzione Lavori (affidata all'Ufficio Tecnico Area Edilizia Privata) con la deliberazione della Giunta comunale n. 137 dd. 11 luglio 2023 veniva calcolato erroneamente Fondo spese nell'importo di Euro 1.296,50, calcolando la percentuale del 52% del 2%, ma che in realtà la percentuale della D.L. è il 48% del 2% per un importo di Euro 1.292,98 (importo aggiornato alla perizia di cui al presente atto), e che per la differenza di Euro 3,52 si procede al recupero sul Fondo spese tecniche per la redazione della presente perizia;
- per la perizia si provvede in questa sede alla costituzione del fondo spese tecniche (fondo di cui all'allegato E/3 del CCPL 2002/2005, modificato dall'Accordo di data 25 gennaio 2012 e confermato dall'Accordo di data 01 ottobre 2018) del 52% del 2% dell'importo dei maggiori lavori di perizia, al netto della differenza sopra specificata di Euro 3,52: Fondo spese tecniche di perizia Euro 717,14 – differenza per DL Euro 3,52, netto da impegnare Euro 713,62: impegno a favore dell'Ufficio Tecnico – Area Edilizia Pubblica al capitolo 3388 – PCF. U.2.02.01.09.012 missione 10 – programma 5 - annualità 2023 e relativo mandato, sulla prenotazione di impegno assunta con deliberazione giuntale n. 137/2023, con contestuale accertamento e reversale di incasso di pari importo sul fondo per la progettazione e direzione lavori con personale interno al capitolo 765 - PCF E.3.05.99.02.001 del bilancio 2023/2025 – annualità 2023.

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm..

Vista la L.P. 2/2016 di data 09 marzo 2016.

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..

Visto l'articolo 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa.

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

DELIBERA N° 194 DEL 13/09/2023

Dato atto che al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. «Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. **CUP: G97H23000210007 – CIG: 9953282C22**

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 di data 29 marzo 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il documento unico di programmazione 2023/2025, il bilancio di previsione 2023/2025 e la relativa nota integrativa.

Visti i successivi provvedimenti di variazione.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 di data 30 marzo 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2023/2025 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi.

Visto il Decreto Sindacale n. 2 di data 03 aprile 2023 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2023.

Precisato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 di data 30 marzo 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Vista l'attestazione di copertura finanziaria Responsabile del Servizio Finanziario, espressa ai sensi dell'articolo 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 23 aprile 2007 e s.m. e i..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 31 gennaio 2019.

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la perizia di variante n. 1 dei LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' PRABON P.F. 1746/ C.C.COGOLO, a firma del geom. Gianpietro Slanzi, assunta al protocollo del Comune di Peio in data 07 settembre 2023 al n. 7130 ed in particolare il quadro economico, che evidenzia una spesa complessiva di Euro 160.000,00, di cui Euro 126.752,51 per lavori a base d'asta (comprensivi degli oneri per la sicurezza di Euro 3.559,70) ed Euro 33.247,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione:

		PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
A1	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA PREZZI PAT 2022	€ 121.104,21	€ 121.104,21	€ 131.125,93
A2	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 3.559,70	€ 3.559,70	€ 3.559,70
	RIBASSO D'ASTA 6,05%		-7.326,80 €	-€ 7.933,12
	TOTALE LAVORI (A1 e A2)	€ 124.663,91	€ 117.337,11	€ 126.752,51
B1	IMPREVISTI	€ 1.283,63	€ 1.283,63	
B2	DIREZIONE LAVORI - UFFICIO TECNICO (48% DEL 2%)	€ 5.000,00	€ 1.196,77	€ 1.292,98
B3	CONTRIBUTO C.N.P.A.I.A.	€ 200,00		
B4	IVA 22% di B1, B2, B3	€ 28.852,46	€ 26.096,56	€ 27.885,55
B5	CONTRIBUTO ANAC		€ 35,00	€ 35,00
B6	ECONOMIE DI CONTRATTO		€ 14.050,93	3.316,82 €
B7	PERIZIA DI VARIANTE (calcolo il 52% del 2% su € 68.955,33)			717,14 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B6)	€ 35.336,09	€ 42.662,90	33.247,49 €
	TOTALE	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta complessivamente maggiori spese, ma che risultano comunque maggiori lavori dell'importo di Euro 9.415,40 oltre ad IVA 22% di Euro 2.071,39 per complessivi Euro 11.486,79, che vengono affidati direttamente alla ditta COSTRUZIONI EDILI DI CASEROTTI IGINIO E C. SNC con sede in Peio (TN) ad integrazione di quelli affidati con contratto rep. n. 1335 di data 17 agosto 2023, registrato telematicamente in data 17 agosto 2023 al n. 19638 – Serie 1T e impegnati al capitolo al capitolo 3388 – PCF. U.2.02.01.09.012 missione 10 – programma 5 - annualità 2023 sulla prenotazione di spesa assunta con la citata deliberazione giuntale n. 137/2023, precisando che l'obbligazione diventa esigibile entro il 31 dicembre 2023.
3. Di approvare l'atto di sottomissione n. 1 allegato agli atti di perizia.
4. Di concedere alla ditta COSTRUZIONI EDILI DI CASEROTTI IGINIO E C. SNC con sede in Peio (TN) ulteriori n. 10 (dieci) giorni per la conclusione dei lavori.
5. Di dare atto che le spese tecniche di redazione della perizia sono ricomprese nel costo dell'opera e si provvede in questa sede alla costituzione del fondo spese tecniche (fondo di cui all'allegato E/3 del CCPL 2002/2005, modificato dall'Accordo di data 25 gennaio 2012 e confermato dall'Accordo di data 01 ottobre 2018) recuperando la differenza di Euro 3,52 per l'errore materiale sul Fondo spese tecniche per la D.L. (del GC n. 137/2023): Fondo spese tecniche di perizia Euro 717,14 – differenza per DL Euro 3,52, netto da impegnare Euro 713,62: impegno a favore dell'Ufficio Tecnico – Area Edilizia Pubblica al capitolo 3388 – PCF. U.2.02.01.09.012 missione 10 – programma 5 - annualità 2023 e relativo mandato, sulla prenotazione di impegno assunta con deliberazione giuntale n. 137/2023, con contestuale accertamento e reversale di incasso di pari importo sul fondo per la progettazione e direzione lavori con personale interno al capitolo 765 - PCF E.3.05.99.02.001 del bilancio 2023/2025 – annualità 2023.
6. Di dare atto che per effetto del D.M. n. 55 di data 03 aprile 2013, il quale introduce l'obbligo dell'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione a partire dal 31 marzo 2015, il contraente dovrà indicare nella fattura il Codice Univoco Ufficio UF29CD e quale codice fiscale del Servizio di fatturazione elettronica il 00308670223.
7. Di specificare che al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. «Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. **CUP: G97H23000210007 – CIG: 9953282C22**
8. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..
9. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di permettere alla ditta di proseguire e concludere i lavori nei tempi previsti.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Peio, 13/09/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ENDRIZZI dott. CARLO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Peio, 13/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to PRETTI rag. TIZIANA

Impegno di spesa / accertamento:

E /U	Esercizio	Capitolo	Articolo	PDC Finanziario	Anno	Importo	Codice
E	2023	765	0	E.3.05.99.02.001	2023	713,62	194GC/1
U	2023	3388	0	U.2.02.01.09.012	2023	11.486,79	194GC/1
U	2023	3388	0	U.2.02.01.09.012	2023	713,62	194GC/2

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Pretti Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Endrizzi dott. Carlo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **15/09/2023** al giorno **25/09/2023**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Endrizzi dott. Carlo

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Endrizzi dott. Carlo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Peio, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Endrizzi dott. Carlo