



# COMUNE DI PEIO

## Provincia di Trento

### VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 16 DEL 15.03.2022

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE. CUP: G99J21005090007 – CIG LAVORI: 8848363C21. CONCESSIONE ULTERIORI TEMPI SUPPLETIVI PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

L'anno Duemilaventidue, addì Quindici, del mese di Marzo, alle ore 17:00, nella sala delle riunioni presso la sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRETTI ALBERTO	SINDACO	Assente
MORESCHINI PAOLO	VICESINDACO	Presente
PEGOLOTTI SIMONE	ASSESSORE	Presente
MARINI VIVIANA	ASSESSORE	Assente
MARTINOLLI GIANPIETRO	ASSESSORE	Presente

Presenti: n. 3

Assenti: n. 2

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Bevilacqua Rino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Moreschini Paolo, nella sua qualità di VICESINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE. CUP: G99J21005090007 – CIG LAVORI: 8848363C21.**  
**CONCESSIONE ULTERIORI TEMPI SUPPLETIVI PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione giuntale n. 129 di data 23 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

1. Si dava atto che la stagione invernale 2020/2021 è stata caratterizzata da abbondanti nevicate e che le copiose nevicate hanno provocato cedimenti e dissesti di varia entità su tutto il territorio comunale ed in particolare sulla strada denominata "Malgamare", strada di accesso ai bacini artificiali del Careser e Malgamare.
2. Si approvava il progetto esecutivo dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e parzialmente dal tecnico comunale incaricato geom. Slanzi Gianpietro, pervenuto al Comune di Peio in data 19 luglio 2021 – prot. n. 5425, che evidenzia una spesa complessiva di Euro 700.000,00, di cui Euro 526.465,72 per lavori ed Euro 173.534,28 per somme a disposizione dell'amministrazione.
3. Si prendeva atto che il verbale di somma urgenza e la relativa integrazione sono già stati inviati alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Prevenzione Rischi e che con nota pervenuta in data 16 giugno 2021, prot. n. 4417, è pervenuto il verbale di sopralluogo.
4. Si dava atto che dal verbale di sopralluogo sopra richiamato risultano sussistenti gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1, di cui alla L.P. n. 9 di data 11 luglio 2011 e pertanto si considerano ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza di cui alla stessa deliberazione per un importo di Euro 400.000,00, rilevando inoltre che la revisione, sistemazione e ripristino delle restanti barriere stradali rimangono in carico al Comune di Peio per una cifra indicativa di Euro 150.000,00 come concordato in sede di sopralluogo e che in merito ai lavori suddetti è stata coinvolta anche Hde e sono stati concordati ulteriori lavori per Euro 150.000,00.
5. Si dava atto che si sarebbe provveduto ad inoltrare formale domanda di contributo alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Prevenzione Rischi.
6. Si dava atto che è intervenuta immediatamente la ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Lover di Campodenno (TN), che si è resa disponibile ad eseguire l'intero intervento come indicato nella nota pervenuta in data 24 giugno 2021 prot. n. 4643, offrendo un ribasso del 3% sul prezzario Pat 2021, lavori ora quantificati nell'importo di Euro 509.375,28, per un importo di aggiudicazione di Euro 494.094,02 oltre agli oneri per la sicurezza di Euro 17.090,44, per Euro 511.184,46 oltre ad IVA 22% di Euro 112.460,58, per complessivi Euro 623.645,04.
7. Si impegnava la spesa complessiva di Euro 700.000,00 al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021, dando atto che trattasi di spesa straordinaria, finanziata con avanzo di amministrazione - parte disponibile, in attesa della formalizzazione della concessione del contributo dal parte della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Prevenzione Rischi e con HDE.
8. Si provvedeva alla regolarizzazione dell'affidamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2, mediante l'assunzione del sub impegno di spesa a favore della ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Lover di Campodenno (TN) per Euro 623.645,04 sull'impegno assunto al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.
9. Si assumevano sull'opera idonei subimpegni di spesa per gli affidamenti di cui alla precedente delibera G.C. n. 98 dd. 28.06.2021 assunti temporaneamente su altro capitolo provvedendo anche all'adeguamento dell'incarico di progettazione all' Ing. Sergio Maini con studio tecnico in Terzolas (TN), in quanto l'incarico iniziale era stato calcolato solo sull'importo riconosciuto dalla PAT nel verbale di sopralluogo per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada che porta da Cogolo alla località Malgamare e non sull'importo dei lavori effettivamente progettati con un incremento del compenso di Euro 5.519,43 oltre a contributo previdenziale 4% (Euro 220,78) e Iva 22% (Euro 1.262,85) per complessivi Euro 7.003,06 rideterminando così la spesa:
  - in Euro 24.793,87 per l'incarico relativo alla progettazione esecutiva dei lavori di messa in sicurezza della strada Ing. Maini Sergio CIG ZD6324775F;
  - in Euro 6.080,02 per l'incarico relativo alla redazione della perizia geologica dott.ssa Zambotti Giuseppina CIG Z023247719;mediante assunzione dei relativi sub-impegni di spesa al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021, rideterminando ad Euro 0,00 gli impegni e gli accertamenti assunti con la citata delibera G.C. n. 908 dd. 28.06.2021.
10. Si provvedeva alla regolarizzazione dell'incarico di direzione lavori informalmente già affidati per l'urgenza, all'Ing. Sergio Maini con studio tecnico in Terzolas (TN), per un importo di Euro 17.884,98 (di cui Euro 12.978,82 per lavori oggetto di finanziamento provinciale ed Euro 4.906,16 per lavori in corso di finanziamento da parte di HDE) oltre a contributo previdenziale 4% (Euro 715,40) e Iva 22% (Euro 4.092,08) per complessivi Euro 22.692,46, mediante assunzione del relativo sub-impegno di spesa al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.
11. Si dava atto che per quanto riguarda i lavori di cui alle voci A3 e A4 è stato coinvolto nella progettazione e lo sarà anche nella direzione lavori il tecnico geom. Slanzi dell'Ufficio Area edilizia pubblica e pertanto si provvede in questa sede alla costituzione del fondo spese tecniche del 2% di Euro 120.957,22 (fondo di cui all'allegato E/3 del CCPL 2002/2005, modificato dall'Accordo di data 25 gennaio 2012 e confermato dall'Accordo di data 01 ottobre 2018) dell'importo di Euro 2.419,14 mediante assunzione del relativo sub-impegno di spesa al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021 e relativo mandato, con contestuale accertamento e reversale di incasso di pari importo sul fondo per la progettazione e direzione lavori con personale interno al capitolo 765 - PCF E.3.05.99.02.001 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.

12. Si affidava pertanto al tecnico geom. Slanzi dell'Ufficio Area Edilizia Pubblica l'incarico di direzione lavori sulle voci A3 e A4.
13. Si dava che, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, all'Autorità Nazionale Anticorruzione è dovuto sia per le stazioni appaltanti sia per le imprese partecipanti, il versamento di un contributo il cui importo a carico del Comune di Peio per l'appalto in questione ammonta ad Euro 375,00 a cui procederà direttamente il Responsabile del Servizio Finanziario con le modalità indicate dalla deliberazione n. 1121 di data 29 dicembre 2020 mediante collegamento alla sezione "Servizio di Riscossione" del sito internet dell'ANAC, dando atto che alla spesa si è provveduto assumendo apposito sub-impegno nell'ambito dello stanziamento di spesa dell'opera, al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.

Visto il contratto di appalto rep. n. 1283 dd. 25 agosto 2021.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 158 di data 27 agosto 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si procedeva alla ri-approvazione del progetto dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e parzialmente del tecnico comunale geom. Slanzi Gianpietro, pervenuto al Comune di Peio in data 23 agosto 2021 – prot. n. 6395, che evidenzia un importo complessivo di Euro 700.000,00, di cui Euro 477.048,03 per lavori a base di gara ed Euro 222.951,97 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Preso atto che con la citata deliberazione giuntale n. 158/2021 si rettificava l'importo dei lavori affidati alla ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Lover di Campodeno (TN), come segue:

- Euro 446.158,86 (Euro 459.957,56 lavori a base d'asta – ribasso 3%) oltre agli oneri per la sicurezza di Euro 17.090,44, per un importo di Euro 463.249,30 oltre ad IVA 22% 101.914,85 per complessivi Euro 565.164,15, mediante modifica del subimpegno assunto al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021 con la citata deliberazione giuntale n. 129/2021 (- Euro 58.480,89).
- Euro 9.199,16 oltre ad IVA 22% di Euro 2.023,82 per complessivi Euro 11.222,98 per oneri Covid (Delibera della Giunta Provinciale n. 726 dd. 29 Maggio 2020), mediante assunzione del relativo subimpegno di spesa al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 213 di data 10 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla modifica delle modalità di finanziamento dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE, come segue:

- Euro 100.000,00 con contributo Hydro Dolomiti Energia S.r.l. con sede in Trento, come da comunicazione prot. n. 7385 di data 28 settembre 2021.
- Euro 382.944,89 con contributo provinciale, come da determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della Provincia Autonoma di Trento n. 4705 di data 08 ottobre 2021.
- Euro 217.055,11 con avanzo di amministrazione - parte disponibile.

Visto il verbale di consegna lavori di data 28 giugno 2021, nella quale il termine di ultimazione è fissato al 25 ottobre 2021.

Vista la deliberazione giuntale n. 220 di data 17 novembre 2021, con la quale si concedevano alla ditta Crimaldi S.r.l. ulteriori 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, a partire dal 26 ottobre 2021, fissando così il termine di ultimazione lavori al 24 dicembre 2021 per i LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE.

Visto il verbale di sospensione lavori di data 02 dicembre 2021.

Visto il verbale di ripresa lavori di data 01 marzo 2022 e il termine di ultimazione lavori al 23 marzo 2022.

Vista la nota di data 10 marzo 2022, pervenuta al Comune di Peio in data 10 marzo 2022 – prot. n. 1695, con la quale la ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Lover di Campodeno (TN) ha richiesto una proroga di ulteriori 60 giorni.

Vista la nota del direttore lavori, ing. Sergio Maini, con la quale lo stesso si dichiara favorevole alla concessione di un'ulteriore proroga, di n. 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, senza oneri a carico dell'amministrazione, fissando il termine di ultimazione dei lavori al 24 dicembre 2021.

Ritenuto di concedere alla ditta Crimaldi S.r.l. ulteriori 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, a partire dal 26 ottobre 2021, fissando così il termine di ultimazione lavori al 22 maggio 2022.

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..

Visto l'art. 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa.

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Accertato il sorgere delle obbligazioni giuridiche sopradescritte aventi come termine finale di esigibilità il 31 dicembre 2021.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Dato atto che al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. «Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. **CUP: G99J21005090007 – CIG LAVORI: 8848363C21.**

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 di data 24 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, la nota integrativa e il documento unico di programmazione e viste le successive modifiche e variazioni.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 di data 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2021/2023 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi e viste le successive modifiche.

Visto il Decreto Sindacale n. 5 di data 10 maggio 2021 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2021, valido anche per l'anno 2022 fino all'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 259 di data 29 dicembre 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è preso atto che dal 01 gennaio 2022 il Comune agisce in regime di esercizio provvisorio.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica;
  - il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 23 aprile 2007 e s.m. e i..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 31 gennaio 2019.

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge.

## DELIBERA

1. Di concedere, per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta Crimaldi S.r.l. ulteriori 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, a partire dal 24 marzo 2022, fissando così il termine di ultimazione lavori al 22 maggio 2022 per i LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE.
2. Di precisare che al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 6 e s.m. e i., «Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. **CUP: G99J21005090007 – CIG LAVORI: 8848363C21.**
3. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale*
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..
4. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

## **S U C C E S S I V A M E N T E**

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

## **D E L I B E R A**

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL  
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO  
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Peio, 15/03/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA

F.to SLANZI geom. GIANPIETRO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

Peio, 15/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to PRETTI rag. TIZIANA

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO  
F.to Moreschini Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Bevilacqua dott. Rino

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **16/03/2022** al giorno **26/03/2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Bevilacqua dott. Rino

#### CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Bevilacqua dott. Rino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Peio, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Bevilacqua dott. Rino